

### प्रारूप-1

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवटित धनराशि ₹	कुल प्राप्त योजनायें		जिला स्तर पर कुल स्वीकृत योजनायें		जिलाधिकारी द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹		अद्यतन पूर्ण योजनायें		योजनायें जिनमें कार्य गतिमान है		योजनायें जिनमें टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है		पूर्ण होने में अवशेष योजनायें	
			संख्य	धनराशि ₹	संख्य	धनराशि ₹	संख्य	धनराशि ₹	संख्य	धनराशि ₹	संख्य	धनराशि ₹	संख्य	धनराशि ₹	संख्य	धनराशि ₹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ऊधमसिंहनगर	14.20	01	14.20	01	14.20	01	14.20	01	14.20	-	-	-	-	-	-

### प्रारूप-2

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवटित धनराशि ₹	जिलाधिकारी को प्रेषित योजनायें		जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत योजनायें		अद्यतन पूर्ण योजनायें		पूर्ण होने में अवशेष योजनायें					अभ्युक्ति
			संख्या	धनराशि ₹	संख्या	धनराशि ₹	संख्या	धनराशि ₹	संख्या	धनराशि ₹	कार्यादेश जारी (संख्या)	जारी कार्यों की प्रगति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ऊधमसिंहनगर	14.20	01	14.20	01	14.20	01	14.20	-	-	-	-	-	-

### प्रारूप-3

क्र० सं०	कार्य का नाम	धनराशि ₹	पूर्ण किये जा चुके कार्यों की धनराशि ₹	अपूर्ण कार्य की स्थिति				कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अभ्युक्ति
				कार्यादेश जारी		जारी कार्यों की प्रगति			
				हाँ	नहीं	भौतिक (% में)	वित्तीय (रूपये में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पी०डब्लू०डी० रोड से श्री बाबू अली के मकान तक नाली एवं सी.सी. सड़क का पुर्ननिर्माण कार्य वार्ड नं० 03 मो० मडैयादेवी।	14.20	14.20	-	-	-	-	-	-

